

油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會會議

旺角道與洗衣街的行人天橋系統 - 彌敦道伸延工程 (截至2017年12月15日的進度報告)

工程項目	地點	動工日期	預期完工日期	工程進度	詳細備註
旺角道與洗衣街的行人天橋系統伸延工程	旺角道西延至橫過彌敦道	地下設施遷移工程： 2011年7月  天橋建造工程： 2016年1月	2018年底	於旺角道行車路及行人路進行之地下公用設施遷移工程經已完成。  天橋的建造工程已於2016年1月開展。  旺角道北面及南面整體地基工程已全部完成。現正準備天橋的上蓋建造工程。  天橋兩旁的臨時支撐架及支撐天橋的主柱亦已經完成，工作棚架改裝以配合隨後的主橋安裝工序已經完成。  橫過旺角道的主橋結構建造工程預計於2017年第四季完成。	